

Dependencia o Entidad: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA  
Mes del reporte: DICIEMBRE 2021  
Número de Contratos Reportados: 13

Nota: el reporte deberá entregarse los primeros 5 días hábiles de cada mes, agradeceré apegarse y respetar las indicaciones de llenado como se señala en cada una de las columnas, así como no añadir filas o columnas que no correspondan al formato.

INFORMACIÓN QUE SE CAPTURA SOLO UNA VEZ, SIN MODIFICARSE DURANTE TODO EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN QUE SE ACTUALIZARÁ MENSUALMENTE

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE DE CARTERA DE INVERSIÓN	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LICITATORIO	NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	RFC	ENTIDAD FEDERATIVA EN DONDE SE DESARROLLA LA OBRA	MÁS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA (SI APLICA)	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL- DD/MM/AAAA-	FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL- DD/MM/AAAA-	FECHA DE TÉRMINO ACTUAL DEL CONTRATO SEGÚN CONVENIO EN PLAZO -DD/MM/AAAA- (SI APLICA)	NO. DE CONVENIOS	IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO (SI/VA)		IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO (SI/VA)		AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA (SI/VA)		AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (%)		ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	OBSERVACIONES EN RELACIÓN AL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	ESTADO DE BITÁCORA	AUTORIZACIÓN DE BITÁCORA CONVENCIONAL	
														MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)					
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		NACIONAL MIXTA LO-011LX002-E1-2021	DIA-001-2021	INSTALACION DE CIRCUITOS DE GIMNASIOS URBANOS EN PLANTELES ZONA SUR DE LA UDDOCOMX: JOCHIMILCO, TLALPAN I, TLALPAN II, MILPA ALTA, TLÁHUAC, COYOACÁN, MAGDALENA CONTRERAS, ALVARO OBREGÓN Y ALVARO OBREGÓN II.	OBRA	CIEMENTOS MORIAN S.A. DE C.V.	CMO15030543A	DISTRITO FEDERAL		9/27/2021	11/21/2021			236,285.61						100.00		CONCLUIDO		ABIERTA	NO APLICA	
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		NACIONAL MIXTA LO-011LX002-E2-2021	DIA-002-2021	INSTALACION DE CIRCUITOS DE OFICINAS NACIONALES DEL CONALEP I EN PLANTELES ZONA CENTRO DE LA UDDOCOMX: IZAPALAPA I, II, V, IZTACALCO I Y AZTAVACAN.	OBRA	CODEP CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	CCD190308846	DISTRITO FEDERAL	ESTADO DE MEXICO	9/27/2021	11/21/2021	11/21/2021	1	191,094.95		208,317.61		187,917.30	0.00	100.00	0.00	CONCLUIDO	EN PROCESO DE FINQUITO	ABIERTA	NO APLICA	
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		NACIONAL MIXTA LO-011LX002-E3-2021	DIA-003-2021	INSTALACION DE CIRCUITOS DE GIMNASIOS URBANOS EN PLANTELES ZONA NORTE DE LA UDDOCOMX: TICOMAN, ARAGON, AZCAPOTZALCO, AEROPUERTO, G. A. MADERO I, G. A. MADERO II, CARRANZA I Y SANTA FE.	OBRA	CIEMENTOS MORIAN S.A. DE C.V.	CMO15030543A	DISTRITO FEDERAL		9/20/2021	11/14/2021			216,867.66						100.00		EN TIEMPO	Fecha de terminacion total del contrato al 100 % el día 12 de nov 2021	ABIERTA	NO APLICA	
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		ADJUDICACION DIRECTA	DIA-004-2021	MANTENIMIENTO DE INSTALACION HIDRAULICA Y SISTEMA HIDRONEUMATICO EN NUCLEO SANITARIO DEL PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA I.	OBRA	CONSTRUCCIONES SBC DE ALTA MANUFACTURA, S.A. DE C.V.	CSA190517BMO	DISTRITO FEDERAL		10/11/2021	10/31/2021			43,093.90						100.00		CONCLUIDO		ABIERTA	NO APLICA	
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		ADJUDICACION DIRECTA	DIA-05-2021	MANTENIMIENTO DE 3 RAMPAZAS HIDRONEUMATICAS DE UN SOLO POSTE, PUERTA DE CALLEON, HIDRONEUMATICO DE CISTERNA, EMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO A PLANTEL AZCAPOTZALCO.	OBRA	NETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V.	RES171222QVA	DISTRITO FEDERAL		11/1/2021	11/21/2021			325,207.50						66.00		CON ATRASO		ABIERTA	NO APLICA	
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		ADJUDICACION DIRECTA	DIA-006-2021	MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL EDIFICIO F, PLANTEL COYOACAN	OBRA	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA COMIENZA S.A. DE C.V.	CAM060404MH1	DISTRITO FEDERAL		11/1/2021	11/21/2021			163,448.28						90.00		CON ATRASO		ABIERTA	NO APLICA	
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		ADJUDICACION DIRECTA	DIA-07-2021	MANTENIMIENTO A BARRANDALES EN EL PLANTEL GUSTAVO A. MADERO II	OBRA	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA COMIENZA S.A. DE C.V.	CAM060404MH1	DISTRITO FEDERAL		11/1/2021	11/21/2021			168,000.00						11.00		CON ATRASO		ABIERTA	NO APLICA	
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		ADJUDICACION DIRECTA	DIA-008-2021	MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS NACIONALES DEL CONALEP	OBRA	NETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V.	RES171222QVA	ESTADO DE MEXICO		11/1/2021	11/21/2021			79,400.00						85.00		CON ATRASO		ABIERTA	NO APLICA	
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		NACIONAL MIXTA LO-011LX002-E4-2021	DIA-009-2021	EN "MANTENIMIENTO EN OFICINAS NACIONALES ALMACEN GENERAL DEL CONALEP Y PLANTELES UDDOCOMX-I, MILPA ALTA, JOCHIMILCO, ALVARO OBREGÓN I, ALVARO OBREGÓN II, TLALPAN II Y SANTA FE".	OBRA	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA COMIENZA, S.A. DE C.V.	CAM060404MH1	DISTRITO FEDERAL		1 DE NOVIEMBRE DE 2021	26 DE NOV DE 2021			3,285,244.89						62.20		CON ATRASO		ABIERTA	NO APLICA	
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-011LX002-E5-2021	DIA-010-2021	MANTENIMIENTO A PLANTELES DE UDDOCOMX-3 AZTAVACAN, IZAPALAPA I, II, V, IZTACALCO I, ARAGON, AEROPUERTO, TICOMAN Y MAGDALENA CONTRERAS	OBRA	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA COMIENZA, S.A. DE C.V.	CAM060404MH1	DISTRITO FEDERAL		11/1/2021	11/26/2021			1,587,733.90						39.00		CON ATRASO		ABIERTA	NO APLICA	
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-011LX002-E6-2021	DIA-011-2021	MANTENIMIENTO A PLANTELES DE LA RFOC: TUXTEPEC, OAXACA, OJAL, ANTONIO DE LEON, JUCHITAN, SALINA CRUZ, Y PUERTO ESCONDIDO	OBRA	CORPORACION Y CONSTRUCCION DEL GOLFO S.A. DE C.V.	CCG091211FN4	OAXACA		11/1/2021	11/26/2021			3,970,846.27				3,713,958.90			94.00		CON ATRASO		ABIERTA	NO APLICA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS DE CARACTER NACIONAL MIXTA IO-011LX002-E8-2021	DIA-012-2021	MANTENIMIENTO A PLANTELES DE LA UDDOCOMX-3: SECOP I, TLÁHUAC, TLALPAN I E IZAPALAPA II	OBRA	EAPRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ECO160902197	DISTRITO FEDERAL		11/1/2021	11/26/2021			977,480.87						95.00		CON ATRASO		ABIERTA	NO APLICA	
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS DE CARACTER NACIONAL MIXTA IO-011LX002-E8-2021	DIA-013-2021	MANTENIMIENTO A PLANTELES DE LA UDDOCOMX-4: CENTRO MEXICO, CANADA, VENUSTIANO CARRANZA I Y II Y GUSTAVO A. MADERO I	OBRA	IMPERMEABILIZANTES Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES S.A. DE C.V.	IMR88031UW3	DISTRITO FEDERAL		11/1/2021	11/26/2021			971,961.07				872,124.27			100.00		CON ATRASO	TRABAJOS CON DEFICIENCIAS	ABIERTA	NO APLICA

**INDICACIONES DE REGISTRO**

EN CASO DE QUE EL CONTRATO ESTE ASIGNADO A ALGÚN PROGRAMA O PROYECTO, SE DEBERÁ REGISTRAR LA CLAVE DE CARTERA DE INVERSIÓN.	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LICITATORIO CON EL QUE SE ASIGNÓ EL CONTRATO. LICITACION PUBLICA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE ADJUDICACION DIRECTA.	DIGITAR EL NÚMERO DE CONTRATO SIN ESPACIOS EN BLANCO NI PUNTOS Y COMAS.	ESCRIBIR EL OBJETO DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS DE MANERA COMPLETA, CONFORME AL CONTRATO.	SELECCIONAR EL TIPO DE CONTRATO OBRA O SERVICIO	DIGITAR EL NOMBRE COMPLETO DE LA O LAS CONTRATISTAS QUE PARTICIPAN. EN CASO DE SER MÁS DE UNA, DEBERÁN SEPARARSE CON " " (PUNTO Y COMA).	DIGITAR EL RFC DE LA O LAS CONTRATISTAS QUE PARTICIPAN. EN CASO DE SER MÁS DE UNA, DEBERÁN SEPARARSE CON " " (PUNTO Y COMA).	SELECCIONAR LA ENTIDAD FEDERATIVA EN DONDE SE DESARROLLAN LOS TRABAJOS.	EN CASO DE QUE SEAN VARIOS ESTADOS EN DONDE SE DESARROLLARAN LOS TRABAJOS, DIGITAR EL NOMBRE DE CADA UNO SEPARADOS CON " " (PUNTO Y COMA).	DIGITAR LA FECHA DE INICIO CONTRACTUAL DE LA SIGUIENTE MANERA: -DD/MM/AAAA-	DIGITAR LA FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL DE LA SIGUIENTE MANERA: -DD/MM/AAAA-	EN EL CASO DE QUE SE HAYA CELEBRADO UN CONVENIO EN TIEMPO DIGITAR LA FECHA DE TÉRMINO DE LA SIGUIENTE MANERA: -DD/MM/AAAA-	DIGITAR EL TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS, EN NÚMERO.	DIGITAR EL IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA, EN NÚMERO A DOS DECIMALES, SIN ESPACIOS EN BLANCO, SÍMBOLOS DE TIPO DE MONEDA, NI PUNTOS Y COMAS.	DIGITAR EL IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA, EN NÚMERO A DOS DECIMALES, SIN ESPACIOS EN BLANCO, SÍMBOLOS DE TIPO DE MONEDA, NI PUNTOS Y COMAS.	DIGITAR EL IMPORTE DEL CONTRATO MAS EL CORRESPONDIENTE AL CONVENIO EN AUMENTO O REDUCCION, SEGÚN SEA EL CASO, EN NÚMERO A DOS DECIMALES, SIN ESPACIOS EN BLANCO, SÍMBOLOS DE TIPO DE MONEDA, NI PUNTOS Y COMAS.	DIGITAR EL IMPORTE DEL CONTRATO MAS EL CORRESPONDIENTE AL CONVENIO EN AUMENTO O REDUCCION, SEGÚN SEA EL CASO, EN NÚMERO A DOS DECIMALES, SIN ESPACIOS EN BLANCO, SÍMBOLOS DE TIPO DE MONEDA, NI PUNTOS Y COMAS.	CAPTURAR EL IMPORTE DEL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO PAGADO A LA CONTRATISTA, DIGITAR EN NÚMERO A 2 DECIMALES, SIN ESPACIOS EN BLANCO, NI PUNTOS Y COMAS.	CAPTURAR EL IMPORTE DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN PORCENTAJE, CON NÚMERO ENTERO Y DE REQUERIRSE USAR MAYÚSCULA, SIN PUNTER EL SÍMBOLO DE %.	SELECCIONAR EL ESTADO QUE GUARDA LA BITÁCORA ELECTRÓNICA EN EL SISTEMA O EN SU CASO SI ESTÁ LEVANTANDO LA BITÁCORA CONVENCIONAL DE SER EL CASO EN EL QUE NO SE CUENTE CON LA BITÁCORA DEBERÁ SELECCIONAR SIN REGISTRO EN EL SISTEMA).	EN CASO DE USO DE BITÁCORA CONVENCIONAL, INDICAR SI ESTÁ AUTORIZADA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
---	---	---	--	---	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	---	---	--	---	---	--

REGISTRADA  
INICIADA  
ABIERTA  
CONCLUIDA/CERRADA  
SIN REGISTRO EN EL SISTEMA

SI  
NO  
NO APLICA