



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NÚMERO (DIA-025-2019).

- I. En la Ciudad de Metepec; siendo las 12:00 horas, del 13 de *enero de 2020*, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en las instalaciones las oficinas centrales del Conalep ubicada en calle 16 de Septiembre 147 Nte., colonia Lázaro Cárdenas de Metepec, Estado de México, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

- II. Los que intervienen en el acto:

Por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Josías Ignacio González González
Residente de Obra

Por LOGÍSTICA EN CONSTRUCCIÓN CAS, S. A. de C. V.

Erwin Hernández Corona
Superintendente de Construcción

- III. **DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.**

MANTENIMIENTO A DOMO DEL COMEDOR DE OFICINAS NACIONALES DEL CONALEP

- IV. **IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.**

- El importe contractual correspondiente al contrato número *DIA-025-2019* es de:
\$242,932.05 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.) sin IVA.

- V. **PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,**

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: 04 de diciembre de 2019

Fecha de terminación: 17 de diciembre de 2019

Plazo de ejecución: 14 días naturales

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: 04 de diciembre de 2019

Fecha de terminación: 30 de diciembre de 2019

Plazo de ejecución: 27 días naturales



VI. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
1	04 de diciembre al 14 de diciembre de 2019	\$164,793.78	\$26,367.00	\$191,160.78	En trámite de pago
2	15 de diciembre al 30 de diciembre de 2019	\$78,138.27	\$12,502.12	\$90,640.39	En revisión
TOTAL EJERCIDO	04 de diciembre de 2019 al 30 de diciembre de 2019	\$242,932.05	\$38,869.12	\$281,801.17	
S.F.P.	04 de diciembre de 2019 al 30 de diciembre de 2019	-\$1,214.66	N/A	-\$1,214.66	(Retenciones)
TOTAL		\$242,932.05	\$38,869.12	\$280,586.51	

VII. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGARON LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

El contratista **Logística en Construcción Cas, S. A. de C. V.** representado por Erwin Hernández Corona hace entrega a la Residencia de Obra los trabajos ejecutados consistentes en: Mantenimiento a domo de Oficinas Nacionales del Conalep.

VIII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

ESTIMACIONES DE LA NUMERO 1 A LA NÚMERO 2 CON GENERADORES DE OBRA, CROQUIS Y REPORTE FOTOGRÁFICO DE CADA UNA DE ELLAS.

POR LO ANTERIOR, SE PROCEDERÁ A LA ELABORACION DEL FINIQUITO PARA DETERMINAR LOS SALDOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LAS PARTES.

IX. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido consistente en FIANZA DE GARANTIA POR VICIOS OCULTOS de la CESE FIANZAS MÉXICO, S. A. DE C.V. con número 161080045200111.

**POR EL COLEGIO NACIONAL
EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA**

Josías Ignacio González González
Residente de Obra

POR EL CONTRATISTA

Erwin Hernández Corona
Superintendente de
Construcción