



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Infraestructura

PROGRAMA DE COSTO - TIEMPO
GRAFICA DE CURVA

PLANTEL:
UBICACION:
TRABAJOS:

AVAGON, VERGUSTAVO CARRANZA I, GUSTAVO A.
 MADRERO I, TALPAV B, XOCHIMILCO, COYOACÁN,
 ITACALCO I Y TCOMAH

CIUDAD DE MEXICO

MANTENIMIENTO A INMUEBLES E
INSTALACIONES EN PLANTELES:

INFORME N° SIETE

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	CAMACHO Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.
NO. DE CONTRATO:	DIA-006-2018
MONTO CONTRATADO (SIN IVA):	\$595,105.29
MONTO DE CONVENIO (S/IVA):	
MONTO TOTAL CONTRATADO (S/IVA)	\$595,105.29
FECHA DE INICIO DE OBRA:	06-ago-18
TERMINACION REAL DE OBRA:	
MONTO CONTRATADO INCL. CONVENIO:	\$0.00
I.V.A.	0.00
MONTO TOTAL CONTRATADO INCL. IVA:	\$0.00
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	\$595,105.29
AVANCE FINANCIERO REAL:	\$337,621.72
AVANCE FISICO PROGRAMADO:	100.00%
AVANCE FISICO REAL:	90.11%
fecha de corte:	31/10/2018

AVANCE DE OBRA

(FISICO)

QUINCENA	FECHA	PROGRAMADO		REAL		ESTIMADO POR LA CONSTRUCTORA (FINANCIERO)		
						(sin IVA, antes de amortizaciones y deducciones)		
0	06-ago	0.00	0.00%	0.00	0.00%	ESTIM.	FECHA	MONTO
1	15-ago	103,525.79	17.40%	49,637.91	8.34%	1	02-oct-18	\$205,345.12
2	31-ago	322,412.69	54.18%	152,764.03	25.67%	2	19-oct-18	\$132,276.60
3	15-sep	451,193.41	75.82%	222,140.60	37.33%	3		
4	30-sep	573,602.77	96.39%	267,341.78	44.92%	4		
5	04-oct	595,105.29	100.00%	347,311.09	58.36%	5		
6	15-oct			467,693.31	78.59%	6		
7	31-oct			536,273.18	90.11%	7		
8						8		
9						9		
10						10		
						TOTAL ESTIMADO :		
						\$337,621.72		
						MONTO EJECUTADO		
						\$536,273.18		
						POR ESTIMAR :		
						\$198,651.46		
						ANTICIPO (S/IVA) :		
						FECHA DE TERMINACION FINIQUITO		

OBSERVACIONES:

SUPERVISION

NOMBRE:
ARQ. EUSEBIO JACINTO GONZALEZ
RESIDENTE

FIRMA:

CONTRATISTA

NOMBRE:
ING. RUBÉN CAMACHO ZÚÑIGA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

FIRMA:

GRAFICA DE COMPORTAMIENTO DE OBRA

