

DEPENDENCIA O ENTIDAD: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

INFORMACIÓN QUE SE CAPTURA SOLO UNA VEZ, SIN MODIFICARSE DURANTE TODO EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO.													
NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	NOMBRE DE LA CONTRATISTA EN CASO DE REGISTRAR VARIAS CONTRATISTAS FAVOR DE SEPARARLAS CON: (:)	RFC EN CASO DE REGISTRAR VARIAS CONTRATISTAS FAVOR DE SEPARARLAS CON: (:)	IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO (S/IVA) MN (SI APLICA)	IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO (S/IVA) USD (SI APLICA)	IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO (S/IVA) EUROS (SI APLICA)	ENTIDAD FEDERATIVA EN DONDE SE DESARROLLA LA OBRA	EN CASO DE QUE SEAN VARIOS ESTADOS CAPTURARLOS EN ESTA COLUMNA, EN LA CELDA RESPECTIVA, SEPARÁNDOLOS CON: (:)	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL -DD/MM/AAAA-	FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL -DD/MM/AAAA-	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (%) MN (SI APLICA)	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (%) USD (SI APLICA)
DIA-001-16	"MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE GAS, ESTUFAS Y HORNOS EN EL PLANTEL TLALPAN I"	PRECIO UNITARIO	CONSORCIO GER, S.A. DE C.V.	CGE-900418790	51,686.13			DISTRITO FEDERAL		13/06/2016	09/07/2016	100.00	
DIA-002-16	REMODELACION DE SANITARIOS EN EL PLANTEL PUERTO ESCONDIDO	PRECIO UNITARIO	GRUPO CONSTRU SEYRA, S.A. DE C.V.	GCS120504A70	323,572.38			OAXACA		15/08/2016	28/09/2016	100.00	
DIA-003-16	"MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL PLANTEL OAXACA"	PRECIO UNITARIO	CONSORCIO GER, S.A. DE C.V.	CGE-900418790	274,191.23			OAXACA		22/08/2016	05/10/2016	100.00	
DIA-004-16	OBRA CIVIL PARA MONTAJE E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ALINEACIÓN EN PLANTELES AZCAPOTZALCO, TLÁHUAC E IZTAPALAPA II	PRECIO UNITARIO	CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	CMA050228T39	183,646.98			DISTRITO FEDERAL		01/09/2016	15/10/2016	100.00	
DIA-005-16	"REPARACION Y CAMBIO DE LINEA DE DESCARGA DE DRENAJE DEL EDIFICIO A"	PRECIO UNITARIO	CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	CMA050228T39	34,149.94			DISTRITO FEDERAL		11/10/2016	25/10/2016	100.00	
DIA-006-16	"SUSTITUCIÓN DE CANALON EN TALLER DEL PLANTEL SALINA CRUZ"	PRECIO UNITARIO	CONSTRUCCIONES LEOYAM, S.A. DE C.V.	CLE 110223 378	166,536.22			OAXACA		14/10/2016	28/10/2016	100.00	

Mes del reporte: **NOVIEMBRE 2016**  
Número de Contratos Reportados: **6**

Nota: El reporte deberá entregarse los primeros 5 días hábiles de cada mes, así mismo se deberá apegarse y respetar las indicaciones de llenado como se señala en cada una de las columnas, así como no añadir filas o columnas que no correspondan al formato.

INFORMACIÓN QUE SE ACTUALIZARÁ MENSUALMENTE														
AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (%) EUROS (SI APLICA)	AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA MN (SI APLICA)	AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA USD (SI APLICA)	AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA EUROS (SI APLICA)	NO. DE CONVENIOS	FECHA DE TÉRMINO DEL CONTRATO SEGÚN CONVENIO EN PLAZO -DD/MM/AAAA- (SI APLICA)	IMPORTE DE CONVENIO SEGÚN TIPO DE MONEDA - MN - (SI APLICA)	IMPORTE DE CONVENIO SEGÚN TIPO DE MONEDA - USD - (SI APLICA)	IMPORTE DE CONVENIO SEGÚN TIPO DE MONEDA - EUROS - (SI APLICA)	IMPORTE DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO MN (SI APLICA)	IMPORTE DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO USD (SI APLICA)	IMPORTE DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO EUROS (SI APLICA)	TIPO DE CONTRATO	PROBLEMÁTICA QUE IMPIDE SU CONCLUSIÓN O CIERRE ADMINISTRATIVO	OBSERVACIONES EN RELACIÓN AL ESTATUS ACTUAL DE LA OBRA
	51,686.13								51,686.13			OBRA		OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
	164,203.25			2	29/10/2016				323,572.38			OBRA		OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
	274,190.99			2	29/10/2016				274,191.23			OBRA		OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
	183,646.95			1	15/10/2016	183,646.98						OBRA		OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
	34,078.76			1	25/10/2016	34,078.76			34,078.76			OBRA		OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
	166,536.22			1	28/10/2016				166,653.22			OBRA		OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA