



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Infraestructura

PROGRAMA DE COSTO - TIEMPO

GRAFICA DE CURVA
CONTRATO DIA-004-2018
CM-01-004-2018

PLANTEL: ALMACEN CENTRAL CONALEP
UBICACION: SANTIAGO GRAFF 105, DELEGACION SANTA CRUZ ATIZCAPOZALTONGO
TRABAJOS: MANTENIMIENTO AL ALMACEN CENTRAL DEL CONALEP
GRAFICA DE ESTIMACION TRES DE FINIQUITO
INFORME N° 3.00

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATISTA:	VICTOR MANUEL VIEYRA JAIMES
NO. DE CONTRATO:	DIA-004-2018
MONTO CONTRATADO (SIN IVA):	\$379,309.77
MONTO DE CONVENIO (S/IVA):	
MONTO TOTAL CONTRATADO (S/IVA)	\$379,309.77
FECHA DE INICIO DE OBRA:	30-jul-18
TERMINACION REAL DE OBRA:	07-sep-18
MONTO CONTRATADO INCL. CONVENIO: I.V.A.	
MONTO TOTAL CONTRATADO INCL. IVA:	
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	\$379,309.77
AVANCE FINANCIERO REAL:	\$379,307.17
AVANCE FISICO PROGRAMADO:	100.00%
AVANCE FISICO REAL:	100.00%
fecha de corte:	15/09/2018

AVANCE DE OBRA (FISICO)						ESTIMADO POR LA CONSTRUCTORA (FINANCIERO)		
QUINCENA	FECHA	PROGRAMADO		REAL		(sin IVA, antes de amortizaciones y deducciones)		
						ESTIM.	FECHA	MONTO
0	30-jul	0.00	0.00%	0.00	0.00%			
1	15-ago	62,039.87	16.36%	63,847.39	16.83%	1	15-ago	\$63,847.39
2	31-ago	235,605.36	62.11%	360,708.32	95.10%	2	31-ago	\$296,860.93
3	15-sep	366,981.65	96.75%	379,307.17	100.00%	3	07-sep	\$18,598.85
4	30-sep	379,309.77	100.00%			4		
5						5		
6						6		
7						7		
8						8		
9						9		
10						10		
11						11		
12						12		
13								
ANTICIPO (S/IVA):				FECHA DE TERMINACION REPROGRAMADA DE OBRA:		TOTAL ESTIMADO:		
AVANCE DEL FINIQUITO				100.00%		MONTO EJECUTADO		
FECHA DE TERMINACION FINIQUITO				13/09/2018		MONTO A CANCELAR		
				18/09/2018		\$379,307.17		
						\$379,307.17		
						\$2.60		

OBSERVACIONES:

DEL CONTRATO ORIGINAL SE CANCELAN \$ 2.60 (DOS PESOS 60/100M.N.)
LOS TRAJOS FUERON CONCLUIDOS EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018

SUPERVISION
NOMBRE: M.A JOEL RODRIGUEZ PEREZ
RESIDENTE
FIRMA:

CONTRATISTA
NOMBRE: ARQ. VICTOR MANUEL VIEYRA JAIMES
ADMINISTRADOR UNICO
FIRMA: _____

