

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



conalep
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 651-APO-PR-01-A-09
NO. DE REVISIÓN: 04
FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES: Fecha: 09 DE FEBRERO DE 2015

Nombre del comisionado: C. JORGE TOMAS ROMERO DIAZ

Unidad Administrativa: 7091 **PUESTO:** JEFE DE PROYECTO

Lugar de comisión: JUCHITAN, SALINA CRUZ, PUERTO ESCONDIDO, OAX. DEL 03 DE FEBRERO AL 05 DE FEBRERO DE 2015

Comisión desempeñada:

SUPERVISION Y VERIFICACION DE OBRA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO DIA-015-14, EN LOS PLANTELES PUERTO ESCONDIDO, JUCHITAN, OAX., Y VERIFICACION DE TRABAJOS DEL FONDO CONCURSABLE EN SALINA CRUZ, OAX.

Actividades realizadas:

EN EL PLANTEL CONALEP JUCHITAN SE VERIFICO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS Y SE REALIZO LA ELABORACION Y FORMALIZACION DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS AL USUARIO FINAL, CONSISTENTE EN IMPERMEABILIZACION DE UN EDIFICIO Y LA LIMPIEZA Y DESASOLVE DE LA RED DE DRENAJE INTERNA. EN EL SITIO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION EN SALINA CRUZ SE VERIFICO EL INICIO DE LA CONSTRUCCION Y EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DE LOS EDIFICIOS DE ESTRUCTURA U-2C, ENCONTRANDOSE EN FASE DE HABILITACION DE ACERO PARA LA CIMENTACION Y CONTRATRABES Y, EMPOTRE DEL ACERO PARA LAS COLUMNAS, MANIFESTANDO EL MAESTRO DE OBRAS QUE LA PROXIMA SEMANA ESPERA PODER INICIAR EL VACIADO DE CONCRETO EN CIMENTACION, ZAPATAS Y CONTRATRABES, DADOS DE COLUMNAS.

EN EN PLANTEL CONALEP PUERTO ESCONDIDO SE VERIFICO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS Y SE REALIZO LA ELABORACION Y FORMALIZACION DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS AL USUARIO FINAL, CONSISTENTE EN HABILITACION DE CONTACTOS ELECTRICOS, CANALIZACION Y SALIDAS DE VOZ Y DATOS PARA 40 COMPUTADORAS PARA LABORATORIO DE INFORMATICA DE CONTABILIDAD, Y HABILITACION DE CONTACTOS ELECTRICOS, CANALIZACION Y SALIDAS DE VOZ Y DATOS PARA 12 COMPUTADORAS, CAMBIO DE UBICACION Y NICHOS DE MEDIDOR ELECTRICO DE CFE, MODIFICACION DE CABLEADO DE TRANSFORMADOR A MEDIDOR CFE, CAMBIO DE ALIMENTADORES DEL MEDIDOR AL TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL,

Conclusiones y resultados obtenidos:

SE CUMPLE CON LA OBLIGACION DE DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, COMO SE ESTABLECE EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO

JORGE TOMÁS ROMERO DÍAZ
NOMBRE Y FIRMA