

RESUMEN PRESUPUESTAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA (1)
PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (2)

Capítulo	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO		
	AUTORIZADO ORIGINAL (3)	MODIFICADO AUTORIZADO (4)	EJERCIDO (5)
6000 INVERSIÓN PÚBLICA			
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS			
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO			
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	7,000,000.00	20,399,530.63	17,307,952.52
IMPORTES TOTALES (10)	\$ 7,000,000	\$ 20,399,531	\$ 17,307,953


DATOS DEL CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS FORMATO 14	
TOTAL DE CONTRATOS (6)	MONTO EN PESOS C/IVA (7)
27	19,932,000.01
27	\$ 19,932,000

DIFERENCIA (8)	EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA (9)
\$ -	
\$ -	
\$ -	
\$ -	
467,550.62	La diferencia entre el importe autorizado y el importe contratado se debió a que resultaron economías derivado de que algunos de los importes de los contratos fueron menores al techo presupuestal, además de que se formalizaron convenios que disminuyeron el monto contratado.
	La diferencia entre el importe ejercido y el monto contratado se debe a que algunos contratos registraron atrasos, por lo que su pago se tuvo que programar durante el ejercicio 2020

FECHA: (11)

25 DE MARZO DE 2020


REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR
Coordinadora de Infraestructura y Equipamiento


SAMANTHA BELÉN CARBALLO GUTIÉRREZ
Directora de Infraestructura y Adquisiciones