



## INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

## DATOS GENERALES:

Fecha: 05 DE ABRIL DE 2016

Nombre del comisionado:	JORGE TOMAS ROMERO DIAZ		
Unidad Administrativa: D. I. A.	Puesto: JEFE DE PROYECTO		
Lugar de comisión: México, D.F.	del 17	al 17	de marzo del 2016

**Comisión desempeñada:** Recabar información del fondo concursable 2015 en el plantel Milpa Alta, en el Distrito Federal.

**Actividades realizadas:** En la visita al Plantel Conalep Milpa Alta, Se verifico el avance de los trabajos en proceso de ejecución del Programa escuela Digna,(fondo concursable 2015) consistentes en mantenimiento de nucleo sanitarios ubicado en el edificio "D", los cuales realizada las adecuaciones en las instalaciones hidrosanitarias, cambio de muebles sanitarios, remosion y colocacion de loseta ceramica en pisos y muros, colocacion de mamparas para wc, de marcos de aluminio y panel de madera comprimida las cuales requieren ajustes y correcciones, puesd estan en proceso, sin embargo no se han colocado las puertas de acceso, y puertas del "sanitario de maestros", por lo cual no ha sido posible se de inicio a los trabajos de mejora en el nucleo sanitario del edificio "A". por otra parte se revisaron las propuestas de ubicacion para los trabajos incluidos en el concurso del fondo concursable 2016, consistentes en (1) Construccion de edificio para simulador de quirofano, Oficinas de practicas para asistente directivo y contables, cambio de cableado electrico en los edificios, sustitucion de cancelerias de aulas didacticas en los edificios.

**Conclusiones y resultados obtenidos:** Se dio cumplimiento al objetivo de la comisión, y con la información recabada en campo se realizara las memorias descriptivas .

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO

Jorge Tomás Romero Díaz

NOMBRE Y FIRMA

VISTO BUENO

ARQ. MOISES SANTIAGO PINEDA

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERIOR JERÁRQUICO DEL COMISIONADO