



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 20/04/2018

Comisionado	Adhonai Sánchez Muñoz		
Puesto	Jefe de Proyecto	No. de empleado	0206985
Lugar de comisión	Ciudad de México	Periodo	10 de abril de 2018

Comisión desempeñada

Visita al Plantel Alvaro Obregón I, para revisar e identificar los problemas en la estructura de voz y datos para su corrección.

Actividades realizadas

Se detectó que el conmutador mca. PANASONIC 824, no cuenta con extensiones disponibles y no permite el acceso para las modificaciones requeridas.
En La oficina 9 del edificio C, era prioritario el cableado y canalización de 6 servicios, junto con la oficina de SUTDCONALEP, se canalizaron 20 m. de canaletas de 2 vías, el cableado de 6 serv. de datos que quedaron en HUB.
Se realizó la instalación de un servicio paralelo de voz en la ext. 114, para la oficina sindical, se instalaron 2 nodos de 80m. en la Biblioteca del Auditorio.

Conclusiones y resultados obtenidos

FISCALIZADO

Para la instalación del cableado y canalización de los 6 servicios con canaletas de 2 vías se ocuparon 150 m. de cable UPT perteneciente al Plantel y el resto fue proporcionado por la Dirección Corporativa de Tecnologías.
Se entregó al Plantel 150 m. de cable UPT y 40 plugs RJ45, para la instalación de 3 servicios de 40 a 80 m. cada uno.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

ADHONAI SÁNCHEZ MUÑOZ

JEFE DE PROYECTO

MTRO. ALVARO LÓPEZ REYES

COORDINADOR