

INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 16/05/2018

Comisionado	Adhonaí Sánchez Muñoz		
Puesto	Jefe de Proyecto	No. de empleado	0206985
Lugar de comisión	Ciudad de México	Periodo	23 y 24 de abril de 2018

Comisión desempeñada

Atención a la infraestructura de equipamiento de TIC (equipo de computo, circuito cerrado) en los Planteles: Iztapalapa III y IV.

Actividades realizadas

Se realizó la reparación de 2 extensiones telefónicas, se realizó el ajuste de cámara del CCTV ya que la imagen se encuentra girada, se realizó el cableado de datos entre los edificios A, C, Y D, se hizo el peinado de un rack y se realizó la revisión de una cámara de CCTV que no opera y se realizó el montaje de equipo mediatrix.

Conclusiones y resultados obtenidos

En el Plantel Iztapalapa III se realizó el cableado de 120 metros de 2 extensiones telefónicas del conmutador ubicado en el edificio "A" hasta los edificios "D" y "E" quedando y operando correctamente, se realizó la corrección de imagen de la cámara ubicada en el edificio "D" debido a que la imagen se encontraba girada, En el Plantel Iztapalapa IV se realizó el cableado de 100 metros de 2 nodos de datos ya que el cable existente presentaba falla además de agua en su interior, se realizó el peinado de racks ubicados en el edificio "A" y "B", y al revisar el cableado de la cámara CCTV se percata que se encuentra sulfatado y no da continuidad, se solicitara a la empresa para su revisión y se sujeta al muro un equipo mediatrix de telefonía.


"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

FISCALIZADO



ADHONAI SÁNCHEZ MUÑOZ

JEFE DE PROYECTO



MTRO. ALVARO LÓPEZ REYES

COORDINADOR