



CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 15/07/2019

INFORME DE COMISIÓN


Metepec, Estado de México, a 30 de junio del 2022

RICARDO MORALES SUÁREZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 24 de los "Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", el que suscribe C. Javier Vilchis Gutiérrez, con número de empleado 0119632 y puesto de Subjefe Técnico Especialista, adscrito a esta Unidad Administrativa, presento el informe de la comisión realizada en el Plantel Coyoacán de la CDMX, el día 29 de junio del 2022.

<p>Comisión desempeñada: Inspección integral de fallas eléctricas en los edificios A y H del Plantel Conalep Coyoacán.</p>
<p>Actividades Realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se realiza cambio de alimentadores en tablero principal para realizar la separación de circuitos correspondientes a los edificios A, F y H. • Se revisan los Subtableros eléctricos de cada edificio, comprobando que la entrada y salida de voltaje sea la adecuada. • Se realiza mantenimiento a tablero principal y tablero principal del edificio H, que consiste en la limpieza interior y exterior con aceite dieléctrico, apriete de conexiones, comprobación de contactos en líneas, comprobación de cargas y voltajes de entrada y salida. • Se revisan apagadores y contactos en los edificios del Plantel para verificar su óptimo funcionamiento.
<p>Conclusión y resultados obtenidos: Quedan separados los circuitos de cada edificio con su propia protección térmica y en operación normal.</p>

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos informados son reales y manifiesto mi apego a los principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos establecido en el Artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.


JAVIER VILCHIS GUTIÉRREZ
FIRMA DEL COMISIONADO

