



### INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 15/feb./2018

|                   |                           |                 |                       |
|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| Comisionado       | IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ |                 |                       |
| Puesto            | JEFE DE PROYECTO          | No. de empleado | 0209403               |
| Lugar de comisión | CIUDAD DE MEXICO          | Periodo         | 11 DE FEBRERO DE 2019 |

#### Comisión desempeñada

ASISTIR AL PLANTEL AZCAPOTZALCO PARA LA REVISION DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIO "C" POR FUGA DE AGUA EN LA CELDA DE CIMENTACION DEL MEDIO BAÑO DEL AULA DE CAPACITACION, ASENTAMIENTO DEL TERRENO NATURAL (JARDIN) Y DRENAJE EXTERIOR DE BAÑO DAÑADO.

#### Actividades realizadas

EFFECTUANDOSE LA REVISION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO "C": 1.- LA ESTRUCTURA TIPO U-3C TRES NIVELES LOS ELEMENTOS DE COLUMNAS, LOSAS DE ENTREPISO, TRABES Y NUCLEO DE ESCALERA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO NO PRESENTANDO DAÑOS ESTRUCTURALES VISIBLES EN SUS TRES NIVELES. 2.-DEBIDO AL HUNDIMIENTO DE TERRENO NATURAL EN AREA DE JARDIN EN FACHADA TRASERA SE ENCUENTRA DAÑADA 2.00 ML LA TUBERIA DEL DRENAJE DE PVC DE UN MEDIO BAÑO DE LA AULA DE CAPACITACION EN EL ENTREJE SEIS , EL CUAL NO TIENE REGISTRO DE ACCESO A LA CELDA DE CIMENTACION, PARA DETECTAR LA FUGA DE AGUA. 3.-LAS CELDAS DE CIMENTACION 1,2,3,4,5 y 6. PRESENTAN UN NIVEL DE AGUA DE SOLO 3 CM. DE ALTURA. 4.-CIMENTACION, DEBIDO AL SOCAVON NATURAL EXISTENTE EN LA PARTE TRASERA DEL EDIFICIO EL TERRENO NATURAL (JARDIN)PRESENTA HUNDIMIENTO DE 1.20 MTS. APROX. DEL ENTREJE UNO AL CUATRO DEJANDO EXPUESTOS LOS DADOS DE CIMENTACION DE REFUERZO ADICIONALES EN LAS COLUMNAS 2,3,4, y 5, QUE FUERON CONSTRUIDOS POR EL INIFED EN EL AÑO 2012.

#### Conclusiones y resultados obtenidos

SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE LA COMISION: SE REVISO LA INFRAESTRUCTURA Y LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO C Y SE DETECTARON Y REGISTRARON LOS DAÑOS EXISTENTES PARA SOLICITAR LA VISITA DEL (INIFED) YA QUE FUE QUIEN EFECTUO ESTA CONSTRUCCION MAYOR Y ESPECIALIZADA DE REFORZAMIENTO DE CIMENTACION. Y POSTERIORMENTE EL CONALEP REALIZE LA REPARACION DEL DRENAJE DAÑADO Y EL REGISTRO DE ACCESO AL MEDIO BAÑO. SE LEVANTO LA MINUTA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           |  |
| IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ | REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR                 |
| JEFE DE PROYECTO          | COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO |