COLEGIO NACIONAL DE EDUCACI´N PROFESIONAL TÉCNICA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

INFORME DEL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LAS OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE CORTE AL 31 DE MAYO DE 2018

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO (S/IVA)		IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO (S/IVA)		AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA (S/IVA)		AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (%)		ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO	OBSERVACIONES EN RELACIÓN AL ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO
				MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)		
DIA-001-2018	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN PLANTELES VENUSTIANO CARRANZA II Y AEROPUERTO.	SERVICIO	SISTEMAS AVANZADOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	38,000.00	0.00	38,000.00		0.00		100.00		EN TIEMPO	EN PROCESO DE FINIQUITO
DIA-002-2018	REAHBILITACION DE CONTACTOS EN AULAS DE PLANTELES DE LA UODDF: AZTAHUACAN, TLALPAN I, GUSTAVO A. MADERO II, AZCAPOTZALCO, SECOFI, SANTA FE, IZTAPALAPA I, VENUSTIANO CARRANZA I, AEROPUERTO, IZTAPALAPA III.	OBRA	MERCADOTECNIA, INGENIERÍA, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL SISTEMAS, S.A. DE C.V.	298,731.90		298,731.90		0.00		38.86		EN TIEMPO	EN PROCESO DE EJECUCIÓN